

Inbetriebnahmeprotokoll

für KWL 45



Ticket-Nr.

Allgemeine Informationen

Gerätetyp KWL EC 45

Artikel-Nr. Menge

Die Vor-Ort Überprüfung des Gerätetyps und der Artikel-Nr. mit Version ist zwingend notwendig!

Installateur

Installationsort/Endkunde

Firma

Name

Ansprechp.

Ansprechp.

Straße/Nr.

Straße/Nr.

PLZ/Ort

PLZ/Ort

Telefon/Handy

Telefon/Handy

E-Mail

E-Mail

Installateur bei IBN anwesend? Ja Nein

Gewünschte Tätigkeit + Ergebnis

Einweisung

Inbetriebnahme/Programmierung nach Kundenwunsch

Ausgeführt
ohne Mängel abgeschlossen
mit Einschränkung (siehe unten)

Ausgeführt
ohne Mängel abgeschlossen
mit Einschränkung (siehe unten)

**Bemerkungen/
Mängel**

Anlage übergeben!

(Bedienung erklärt, Filter gezeigt, Austausch erklärt, siehe MBV Geräteeinheit 6.1)

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben genannten Daten korrekt sind und die Protokolle zur Kenntnis genommen und anerkannt wurden.

Helios Servicepartner

Installateur/Eigentümer/Betreiber

Name

Name

Datum

Datum

Ort

Ort

Unterschrift

Unterschrift

Inbetriebnahmeprotokoll für KWL 45



Ticket-Nr.

Es sind alle Punkte auszufüllen!

Außen

Bitte machen Sie ein Foto von der frei zugänglichen Außenansicht des Gebäudes und der Luftansaugungen!

Gebäude befindet sich in einem reinen Wohngebiet (Land) reinen Wohngebiet (Stadt) Industriegebiet Gewerbegebiet Mischgebiet

Allgemeine Sichtprüfung

Anlage augenscheinlich wie eingereichte Planungsunterlagen?	n.v.	Ja	Nein	Durch geeignete Vorrichtung in Türen Nachströmung sichergestellt? (keine Beurteilung ob ausreichend)	Ja	Nein
Alle Geräteeinheiten vorhanden?		Ja	Nein	Welche Vorrichtung wurde verwendet?	Unterschnitt	
Gleichmäßige Zuströmung und freier Auslass gewährleistet?		Ja	Nein		spez. Dichtungen Tür-Lüftungsgitter	
Gibt es einen Kachelofen, Kamin oder Gasgerät?		Ja	Nein		Sonstiges	
Sicherheitseinrichtung vorhanden? (bauseits!)		Ja	Nein			

Achtung! Sofern ein Ofen verbaut ist, muss zwingend eine Absprache mit einem Schornsteinfeger erfolgen! Die Anlage darf erst nach dieser Absprache dauerhaft in Betrieb gehen. Unter www.kweasyplan.de stellt Helios ein weiterführendes Infoblatt zur Verfügung.

Sichtprüfung Gerät und Komponenten

Installationsort/-raum der Geräte

Gerät	Produktionscodes der Geräte				Gerät
	Zuluft	Abluft	über Fassade	über Laibung	
Gerät 1					Gerät 1
Gerät 2					Gerät 2
Gerät 3					Gerät 3
Gerät 4					Gerät 4
Gerät 5					Gerät 5
Gerät 6					Gerät 6
Gerät 7					Gerät 7
Gerät 8					Gerät 8

Für die folgenden Punkte, Innenblende abnehmen:

Umgebungstemperatur an allen Geräten > 5°C?	Ja	Nein	Keramik-Wärmetauscher eingesetzt und sichtbar (ohne Entnahme) „sauber“?	Ja	Nein
Sichtbar betrieben in Bauphase?	Ja	Nein	Schutzgitter vorhanden und unbeschädigt?	Ja	Nein
Gerät bei Ankunft gelaufen?	Ja	Nein	Einheiten bis Anschlag in Wandhülse eingeschoben?	Ja	Nein
Geräteinstallation, insbesondere Wand- und Deckenabstände, soweit ersichtlich, nach MBV? (Foto machen!)	Ja	Nein	Ist die Halbschale „oben“ korrekt eingesetzt?	Ja	Nein
Doku/MBV liegt vor?	Ja	Nein	Rohbauset (Fassade) mit Frontkeil (für Kondensatgefälle) verbaut?	Ja	Nein
Freier Zugang/Bedienungsfreiraum für Wartung?	Ja	Nein	Innenblende korrekt eingesetzt? (Ausströmung oben und komplett geöffnet)	Ja	Nein

Wenn Sie zu den oben genannten Punkten Mängel festgestellt haben oder „Nein“ angekreuzt haben, schreiben Sie bitte eine kurze Erklärung dazu in das folgende Feld.

Bemerkungen/

Mängel

(aus IBN-Protokoll S. 2)

Inbetriebnahmeprotokoll für KWL 45



Ticket-Nr.

Filter

sauber, neuwertig leicht verschmutzt Austausch erforderlich + ausgetauscht

Gerätefilter sauber und korrekt eingesetzt? Ja Nein

Prüfung Gerät

Gerät betriebsbereit? (Funktionsprüfung der Ventilatoren, des Bedienelements und der Betriebsstufen) Ja Nein

Alle Zuluftventilatoren als Zuluft verdrahtet und störungsfrei? (Klemme 10) Ja Nein

Alle Abluftventilatoren als Abluft verdrahtet und störungsfrei? (Klemme 11) Ja Nein

Übersicht Komponenten

KWL-BEU (je Formular nur 1 Stück)	Ja	Nein	Erweiterungsmodul (EM) <small>(Optional, bei Beauftragung des Paketes Best.-Nr. 28913)</small>	Raum	Stk.
Maximal 8 Geräte je BEU angeschlossen?					
KWL 45 SNU			Sofern Helios-Produkt am EM-Modul: Zusammenspiel geprüft und fehlerfrei?		Ja Nein
Maximal 6 Geräte angeschlossen?			EM-Modul dient zur Überwachung eines: M1 ELS		
KWL 45 SNH			Sonstiges: <small>(Helios Produkt)</small>		
Maximal 4 Geräte angeschlossen?			Schaltschwelle überprüft?		Ja Nein
			Musste nachjustiert werden?		Ja Nein
Externer Kontakt genutzt?			Helios Lüfter läuft - grüne LED leuchtet?		Ja Nein
Was ist an diesem angeschlossen?			EM-Modul Bedienteil, soweit ersichtlich, korrekt verdrahtet?		Ja Nein

Geräteeinstellungen

	3 Monate	6 Monate	9 Monate	12 Monate	
Filterwechsel					
Mindestlüfterstufe	Lüfterstufe 1	Geräte Standby			
Funktion externer Kontakt	Querlüftung	Zuluftbetrieb	Geräte Standby	Max. Lüfterstufe	
Aufteilungsverhältnis <small>(Anzahl Zuluftgeräte : Abluftgeräte)</small>	1:1	1:2	2:3	3:4	3:5
Gerätezuordnung: Zuluftbetrieb	Nur Zuluftgeräte	alle Geräte			
Funktion Betriebsarteinstellung	beliebig	WRG	Querlüftung	Zuluft	
Lüfterstufe bei Verlassen des Bedienteils	0	1	2	3	4 5

Bemerkungen/

Mängel

(aus IBN-Protokoll S. 3)